

«Утверждаю»

Главный инженер ООО «БорМаш»
 А.С. Тамбовцев

« 24 » 11 2020г.

ПРОТОКОЛ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ 12 от « 24 » 11 2020 г.

Состав комиссии:

Председатель

Главный инженер

А.С. Тамбовцев

Члены комиссии:

Главный механик

С.Ю. Васильев

Начальник лаборатории НК

С.М. Поляков

Мастер по сварке

Р.Ю. Яснев

Место проведения освидетельствования: производственная база ООО «БорМаш».

1	Общие сведения об оборудовании	Результаты испытаний
1.1	Наименование оборудования (тип оборудования, заводской номер)	А3 и А10, LAF635 DC и А6VEC Зав.№712-802-9436 Зав.№452-801-5503
1.2.	Дата выпуска	2007г.
1.3.	Паспорт, инструкция по эксплуатации	712-802-9436 452-801-5503
1.4.	Сертификат соответствия РФ (при наличии)	Нет
1.5.	Свидетельство об аттестации сварочного оборудования	АЦСО-69-01510 до 24.11.2020г.
1.6	Дата ввода в эксплуатацию	25.02.2008г.
1.7	Инвентарный номер	00000203
1.8	Ф.И.О., должность лица, ответственного за эксплуатацию сварочного оборудования	Мастер по сварке Яснев Р.Ю.

Специальные испытания сварочного оборудования - 1 Этап

2.1	Специальные испытания сварочного оборудования	Данные паспорта	Данные испытаний	Заключение
1	Проверка наличия паспорта организации	Источник: 712-802-9436 Головка сварочная: 452-801-5503	712-802-9436 452-801-5503	Соответствует
2	Проверка комплектности сварочного оборудования	Автоматический сварочный центр ESAB. Источник питания LAF635 DC сварочная головка А6 VEC	Указанные в техническом паспорте комплектующие сварочного оборудования имеются в наличии.	Соответствует ГОСТ13821-77
3	Проверка безопасной эксплуатации сварочного оборудования	Руководство по эксплуатации	ГОСТ Р мэк 60974-2012.	Соответствует

4	Проверка безопасности размещения оборудования	Свободный доступ к узлам и механизмам	Доступ свободен.	Соответствует
5	Проверка заземления корпуса источника питания	Оборудование должно быть надежно заземлено.	Надежно заземлено.	Соответствует
6	Проверка наличия отключающих предохранителей	Оборудование должно быть защищено отключающими предохранителями и автоматами.	Предохранители и автоматы исправны.	Соответствует
7	Проверка органов управления	На органах управления должны быть четкие надписи и условные обозначения.	Надписи и условные обозначения четкие и хорошо читаемые.	Соответствует
8	Длина первичной цепи	Не более 10 метров	Длина 9 метров.	Соответствует

Специальные испытания сварочного оборудования - 2 Этап

2.2	Специальные испытания сварочного оборудования	Данные паспорта	Данные испытаний	Заключение
1	Номинальный сварочный ток	800А	800 А	Соответствует
2	Пределы регулирования тока А	100-800 А	100-800 А	Соответствует
3	Напряжение холостого хода В	53 В	53 В	Соответствует
4	Режим ПВ%	100(800)	100(800)	Соответствует
5	Диапазон регулирования сварочного напряжения В	24-44В	24-44 В	Соответствует
6	Диапазон регулирования скорости перемещения стрелы	0-200 см/мин	0-200 см/мин	Соответствует

Специальные испытания сварочного оборудования - 3 Этап

Контролируемые узлы и блоки СО				
№	Узлы и блоки сварочной установки	Данные паспорта	Данные испытаний	Заклучение
1	БС	Сварочные клеммы.	Контакты не окислены, контакты в норме.	Годен
2	СТ	Сварочный трансформатор.	Контакты в норме.	Годен
3	ДР	Силовой дроссель	Дроссель в норме	Годен
4	БУ1	Блок управления током и напряжением.	Переключатели и регуляторы режимов в норме. Надписи видны отчетливо.	Годен
5	БУ2	Блок управления подачи проволоки.	Подающие ролики в норме и соответствуют диаметру проволоки.	Годен

6	БУЗ	Блок управления скоростью сварки РЕК.	В норме.	Годеи
7	БУ9	Блок аварийной защиты.	Предохранители и автоматы штатные по номиналу.	Годеи
8	БУЮ	РЕК блок	В норме.	Годеи

Практические испытания сварочного оборудования

3	Практические испытания сварочного оборудования	Тип контрольного сварного соединения	Данные испытаний	Заклучение
1	КСС	СШ	Акт № ЕСАБ 635/203 от 23.11.2020г.	Годеи
2				

Срок проведения очередного освидетельствования сварочного оборудования – не позднее 24.05.2022г.

Председатель комиссии

 А.С. Тамбовцев

Члены комиссии

 С.Ю. Васильев

 С.М. Поляков

 Р.Ю. Ясенеv

